

## Sistema de Gestão da Qualidade

Identificação: FVS. 05f

Revisão: 00

				=3.40			( -											
	FVS -INSTALAÇÕES DE GÁS																	
OBRA:					LOCAL DE INSPEÇÃO:													
Amostragem: 100% do serviço					LOCAL LOCAL													
ITEM		MÉTODO DE VERIFICAÇÃO	TOLERÂNCIA							LOCAL								
		Pressurização da tubulação com carga de 2,0Kgf/cm <sup>2</sup> antes do fechamento (não deve haver vazamento pelo menos durante 12 horas.	-															
Pressurização da tubulação de gás (depois do fechamento)		Pressurização da tubulação com carga de 2,0Kgf/cm <sup>2</sup> e verificar ocorrência de vazamentos, depois do fechamento das tubulações pelo menos durante 12 horas.	-															
Legenda		Não inspecionado: em branco	APROV	ADO: O			REPROVADO: X			REINSPECIONADO E APROVADO: ⊗								
OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO																		
Número		Descrição do Problema	NCIA DL I	Local	IFORIVIIL	Solução												
Inspecionado por:							Data da abertura da FVS:				Data de fechamento da FVS:							