RRG	**Sistema de Gestão da Qualidade**	Identificação: **FVS. 01** Revisão: **00**

FVS - COMPACTAÇÃO DE ATERRO

OBRA:			**LOCAL DE INSPEÇÃO:**													
Amostragem: 100% do serviço			**LOCAL (por trecho e camada)**													
ITEM	**MÉTODO DE VERIFICAÇÃO**	**TOLERÂNCIA**														
Cotas	Cotas finais de acordo com projeto, com nível a laser ou estação total	desvio máx. 5cm														
Ensaio	Quando necessário, contratar laboratório para ensaio de compactação de aterro (grau de compactação conforme projeto ou no mínimo=95%)	-														
Inclinação	Inclinação dos taludes de acordo com projeto, com nível a laser ou nível de mangueira	conforme projeto														
Acabamento	Uniformidade do terreno e revestimento (se houver), visualmente	-														
Legenda	**Ainda não inspecionado: Em branco**	**APROVADO O**	**REPROVADO X**								**REINSPECIONADO E APROVADO ⊗**					

OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO

Número	Descrição do Problema	Local	Solução

Inspecionado por:	Data da abertura da FVS: _____ / _____ / _____	Data de fechamento da FVS: _____ / _____ / _____