RRG	Sistema de Gestão da Qualidade	Identificação: **FVS. 03i** Revisão: **00**

FVS - FUNDAÇÃO - BLOCO DE FUNDAÇÃO

OBRA:			**LOCAL DE INSPEÇÃO:**												
Amostragem: 100% do serviço			**LOCAL**												
ITEM	**MÉTODO DE VERIFICAÇÃO**	**TOLERÂNCIA**													
Locação	Verificar a locação através das linhas de eixo e trena	desvio max. 10mm													
Fôrma	Verificar o posicionamento, conforme projeto e travamento das fôrmas	desvio max. 10mm													
Armadura	Diâmetro e posicionamento das barras e estribos, de acordo com projeto. Amarração firme, armadura sem contato com as laterais e fundo visualmente.	-													
Excentricidade da estaca / tubulão	Após arrasamento da estaca, através dos eixos, com auxílio de trena metalica, prumo de centro e linha.	conforme consultor de fundação													
cota de arrasamento da estaca / tubulão	Com auxílio de mangueira de nível e trena metálica	conforme projetista													
Locação e dimensão dos gastalhos	Verificar a locação através das linhas de eixo e trena	desvio max. 10mm													
Arranque dos pilares	Verificar o comprimento, garantindo o transpasse para a armadura do pilar.	-													
Legenda	**Não inspecionado: em branco**	**APROVADO: O**	**REPROVADO: X**							**REINSPECIONADO E APROVADO: ⊗**					

OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO

Número	Descrição do Problema	Local	Solução

Inspecionado por:	Data da abertura da FVS: _____ / _____ / _____	Data de fechamento da FVS: _____ / _____ / _____