| | | |
|---|---|---|
| RRG | **Sistema de Gestão da Qualidade** | Identificação: **FVS.03l** |
| | | Revisão: **00** |

## FVS - CONTEÇÃO DE TALUDES - PERFIL METÁLICO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | | | **LOCAL DE INSPEÇÃO:** | | | | | | | | | | | |
| **Amostragem: 100% do serviço** | | | **LOCAL (por trecho e camada)** | | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **MÉTODO DE VERIFICAÇÃO** | **TOLERÂNCIA** | | | | | | | | | | | | |
| **Posicionamento da caixa guia do perfil** | Com linha e trena | desvio máx. 10mm | | | | | | | | | | | | |
| **Alinhamento entre perfis** | Visualmente, conforme traçado do projeto | - | | | | | | | | | | | | |
| **Cota de arrasamento** | Visualmente | desvio máx. 50mm | | | | | | | | | | | | |
| **Legenda** | **Ainda não inspecionado: Em branco** | **APROVADO O** | **REPROVADO X** | | | | | | **REINSPECIONADO E APROVADO ⊗** | | | | | |

**OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO**

| Número | Descrição do Problema | Local | Solução |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Inspecionado por: | Data da abertura da FVS: _____ / _____ / _____ | Data de fechamento da FVS: _____ / _____ / _____ |