| | | |
|---|---|---|
| RRG | **Sistema de Gestão da Qualidade** | Identificação: **FVS. 05b**<br>Revisão: **00** |

## FVS - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

| **OBRA:** | | | **LOCAL DE INSPEÇÃO:** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Amostragem: 100% do serviço** | | | **LOCAL** | | | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **MÉTODO DE VERIFICAÇÃO** | **TOLERÂNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **Posicionamento dos equipamentos** | Visualmente, posicionamento dos sprinklers, hidrantes, deflectores, alarmes, luz de emergência e extintores de acordo com projetos do Corpo de Bombeiros, projetos elétricos e hidráulicos | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pressurização da tubulação** | Pressurização da tubulação conforme o projeto | Não deve haver vazamentos pelo menos durante 24 horas | | | | | | | | | | | | | |
| **Pressurização da escadaria** | Visualmente, pressurização da escada após ligar o sistema | - | | | | | | | | | | | | | |
| **Funcionamento de detectores e alarmes** | Mediante relatório de vistoria do instalador, de acordo com os projetos do Corpo de Bombeiros e elétrica | - | | | | | | | | | | | | | |
| **Funcionamento de hidrantes e mangueiras** | Verificar visualmente a pressão e funcionamento do sistema (hidrantes e mangueiras). | - | | | | | | | | | | | | | |
| **Legenda** | **Não inspecionado: em branco** | **APROVADO: O** | **REPROVADO: X** | | | | | | | **REINSPECIONADO E APROVADO: ⊗** | | | | | |

**OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO**

| Número | Descrição do Problema | Local | Solução |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Inspecionado por: | Data da abertura da FVS:<br>_____ / _____ / _____ | Data de fechamento da FVS:<br>_____ / _____ / _____ |