RRG	**Sistema de Gestão da Qualidade**	Identificação: **FVS. 05g** Revisão: **00**

FVS - FIXAÇÃO DE BANCADA DE PIA DE PEDRA NATURAL

OBRA: **LOCAL DE INSPEÇÃO:**

Amostragem: 100% do serviço **LOCAL**

ITEM	MÉTODO DE VERIFICAÇÃO	TOLERÂNCIA													
Mãos francesas	Posicionamento, prumo, nivelamento e alinhamento com linha de náilon, nível de bolha e prumo da face	desvio máx. 3 mm													
Posicionamento da bancada	Posicionamento: verificar com trena o alinhamento e distância do furo da cuba em relação ao ponto do esgoto	desvio máx. 5 mm ou de acordo com o tipo do sifão													
Nivelamento da bancada	Nivelamento da bancada com frontão, com nível de bolha	desvio máx. 2 mm													
Acabamento	Acabamento da bancada com frontão visualmente (manchas na pedra, lascas, furos, etc.)	-													
Limpeza do ambiente	O ambiente deve estar totalmente limpo sem restos material, entulhos, etc	-													

Legenda	**Não inspecionado: em branco**	**APROVADO: O**	**REPROVADO: X**	**REINSPECIONADO E APROVADO: ⊗**

OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO

Número	Descrição do Problema	Local	Solução

Inspecionado por:	Data da abertura da FVS: _____ / _____ / _____	Data de fechamento da FVS: _____ / _____ / _____