RRG	**Sistema de Gestão da Qualidade**	Identificação: **FVS.08H** Revisão: **00**

FVS - TALISCAS E FAIXAS

OBRA:			**LOCAL DE INSPEÇÃO:**											
Amostragem: 100% do serviço			**LOCAL (por Trecho)**											
ITEM	**MÉTODO DE VERIFICAÇÃO**	**TOLERÂNCIA**												
Prumo	**Prumo** com régua de nível (bolha entre linhas) ou prumo de face	desvio máx. 2 mm												
Esquadro	**Esquadro de alumínio** 60x80x100 cm com uso de régua auxiliar	desvio máx. 2 mm												
Espessura	**Espessura da argamassa**, conforme projeto	desvio máx. 2 mm												
Limpeza do ambiente	O ambiente deve estar totalmente limpo sem restos de cerâmicas, embalagens e argamassa	-												
Legenda	**Ainda não inspecionado: Em branco**	**APROVADO O**	**REPROVADO X**							**REINSPECIONADO E APROVADO ⊗**				

OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO

Número	Descrição do Problema	Local	Solução

Inspecionado por:	Data da abertura da FVS: _____ / _____ / _____	Data de fechamento da FVS: _____ / _____ / _____