RRG	**Sistema de Gestão da Qualidade**	Identificação: **FVS. 10a** Revisão: **00**

FVS - CONTRAPISO

OBRA:			**LOCAL DE INSPEÇÃO:**												
Amostragem: 100% do serviço			**LOCAL**												
ITEM	**MÉTODO DE VERIFICAÇÃO**	**TOLERÂNCIA**													
Preparo da superfície	Antes da aplicação da argamassa, verificar a limpeza da base, molhagem, polvilhamento do cimento, aplicação de aditivos (Bianco, etc.)	-													
Conferência dos níveis e declividade de áreas frias	Após a conclusão do contra piso, verificar níveis e declividade com o auxílio de nível de mangueira ou nível a laser e trena metálica.	-													
Desníveis entre ambientes	Visualmente, de acordo com o projeto e se necessário com o auxílio de trena metálica	-													
Planicidade	Verificar com régua de alumínio.	3 mm													
Caimento	Caimento nas áreas molhadas, jogando água	A água não deve ficar empoçada													
Acabamento e aderência	Verificar visualmente a ausência de falhas e irregularidades. Verificar a aderência através de batidas no piso com peça metálica ou de madeira	-													
Limpeza do ambiente	O ambiente deve esta totalmente limpo sem restos de argamassa, embalagens, entulhos, etc.	-													
Legenda	**Não inspecionado: em branco**	**APROVADO: O**	**REPROVADO: X**							**REINSPECIONADO E APROVADO: ⊗**					

OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO

Número	Descrição do Problema	Local	Solução

Inspecionado por:	Data da abertura da FVS: _____ / _____ / _____	Data de fechamento da FVS: _____ / _____ / _____